

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

EXCELLENCE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 37.944.423/0001-70

Endereço: AV. PIONEIRO JOSÉ NELSON COUTINHO, 1603, GUARANTÃ DO NORTE - MT -
Telefone: (66)996466151

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - 01.623.513/0001-11

Obra: AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT - RUA DIAMANTE, LOTES
Nº 01, 02, 07 e 08, QUADRA Nº 36, NOVO MUNDO - MT

SINAPI (Maio/2023 - MT - NÃO DESONERADA)

Tomada de Preços

Licença: ANDERSON GUNTZEL - andersonguntzel@gmail.com - 4632291188

ETAPA DA OBRA	PREÇO GLOBAL (SEM BDI)	30 DIAS (1 meses)	60 DIAS (2 meses)	90 DIAS (3 meses)	120 DIAS (4 meses)	150 DIAS (5 meses)	180 DIAS (6 meses)	210 DIAS (7 meses)
DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (%):		6,18%	10,95%	20,33%	22,49%	21,23%	14,65%	4,17%
DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (%):		6,18%	17,13%	37,46%	59,95%	81,18%	95,83%	100,00%
DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (R\$):		16.616,99	29.451,30	54.687,54	60.486,78	57.109,44	39.392,83	11.227,71
DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (R\$):		16.616,99	46.068,29	100.755,83	161.242,60	218.352,04	257.744,87	268.972,58
01 SERVIÇOS PRELIMINARES	8.636,43	100,00%						
02 MOVIMENTO DE TERRA	2.262,52	100,00%						
03 FUNDAÇÃO	13.779,09	15,00%	85,00%					
04 ESTRUTURA	27.399,88		10,00%	70,00%	20,00%			
05 IMPERMEABILIZAÇÃO	4.061,00		100,00%					
06 ALVENARIA	44.668,90		10,00%	50,00%	40,00%			
07 COBERTURA	30.255,77				75,00%	25,00%		
08 ESQUADRIAS	11.943,77						100,00%	
09 FORRO	9.273,74					75,00%	25,00%	
10 PISOS	19.125,01					100,00%		
11 PINTURA	16.475,02						100,00%	
12 INSTALAÇÕES PLUVIAIS	2.313,87			50,00%	50,00%			
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.916,79					100,00%		
14 COMBATE A INCENDIO	945,67							100,00%
15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.815,03							100,00%