



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT
 CNPJ: 01.623.513/0001-11
 Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

LOCAL: AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III

ÁREA TOTAL: REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²

PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT

CNPJ: 01.623.513/0001-11

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	R\$ SUBTOTAL	PORC. (%)	PRAZO TOTAL =240 DIAS								
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	83.636,66	12,16%	3.809,80	4,56%	7.916,95	9,47%	14.312,48	17,11%	13.639,72	16,31%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.775,01	2,73%	18.775,01	100%	-	-	-	-	-	-	
AMPLIAÇÃO												
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.433,14	0,35%	1.216,57	50%	-	-	1.216,57	50%	-	-	
4	MOVIMENTO DOS SOLOS	3.297,41	0,48%	3.297,41	100%	-	-	-	-	-	-	
5	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	46.645,37	6,78%	-	-	32.651,76	70%	13.993,61	30%	-	-	
6	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	29.008,36	4,22%	-	-	20.305,85	70%	8.702,51	30%	-	-	
7	COBERTURA	33.952,85	4,94%	-	-	-	-	33.952,85	100%	-	-	
8	ESQUADRIAS/FERRAGENS	22.227,00	3,23%	-	-	-	-	4.445,40	20%	17.781,60	80%	
9	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	30.146,32	4,38%	-	-	-	-	24.117,06	80%	6.029,26	20%	
10	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	43.024,90	6,26%	-	-	-	-	-	-	43.024,90	100%	
11	PINTURA	15.855,76	2,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.350,35	0,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.778,68	1,57%	2.155,74	20%	2.155,74	20%	2.155,74	20%	2.155,74	20%	
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.343,78	1,07%	1.468,76	20%	1.468,76	20%	1.468,76	20%	1.468,76	20%	
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.036,30	0,44%	607,26	20%	607,26	20%	607,26	20%	607,26	20%	
16	LIMPEZA DE OBRA	4.567,49	0,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	
REFORMA PRÉDIO EXISTENTE												
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.817,57	0,99%	-	-	-	-	-	-	6.817,57	100%	
2	MOVIMENTO DOS SOLOS	256,76	0,04%	-	-	-	-	-	-	256,76	100%	
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	3.198,61	0,47%	-	-	-	-	-	-	1.599,31	50%	
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	2.519,65	0,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	COBERTURA (saguão de entrada)	21.502,12	3,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	ESQUADRIAS/FERRAGENS	57.450,32	8,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	21.615,50	3,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	93.963,56	13,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	PINTURA	10.677,69	1,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.318,65	2,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.523,55	1,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.017,45	0,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	18.415,39	2,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	LIMPEZA DE OBRA	568,58	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO												
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ SERVIÇOS PRELIMINARES	2.429,91	0,35%	-	-	-	-	2.429,91	100%	-	-	
2	MOVIMENTO DOS SOLOS	34.329,65	4,99%	-	-	-	-	10.298,90	30%	13.731,86	40%	
3	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	10.111,50	1,47%	-	-	-	-	-	-	5.055,75	50%	
4	PINTURA	7.003,79	1,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		R\$ 687.799,63	100,00%									
VALOR DESEMBOLSO MENSAL					R\$ 31.330,55	4,56%	R\$ 65.106,31	9,47%	R\$ 117.701,04	17,11%	R\$ 112.168,49	16,31%
ACUMULADO MENSAL					R\$ 31.330,55	4,56%	R\$ 96.436,86	14,02%	R\$ 214.137,90	31,13%	R\$ 326.306,38	47,44%

RESP. TÉCNICO: FABIANA DE DAVID - ARQTª E URBª - CAU A44114-7



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT
 CNPJ: 01.623.513/0001-11
 Av. Ayrton Senna, 78, Setor III, Novo Mundo/MT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT
 LOCAL: AV. AYRTON SENNA, QUADRA 38, LOTE 01 - SETOR III
 ÁREA TOTAL: REFORMA=608,39m²/ AMPLIAÇÃO=91,04m²
 PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT

			PRAZO TOTAL =240 DIAS												
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	R\$ SUBTOTAL	PORC. (%)	150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS					
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%				
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	83.636,66	12,16%	14.902,09	17,82%	14.852,59	17,76%	11.706,01	14,00%	2.497,01	2,99%				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.775,01	2,73%	-		-		-		-					
AMPLIAÇÃO															
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.433,14	0,35%	-		-		-		-					
4	MOVIMENTO DOS SOLOS	3.297,41	0,48%	-		-		-		-					
5	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	46.645,37	6,78%	-		-		-		-					
6	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	29.008,36	4,22%	-		-		-		-					
7	COBERTURA	33.952,85	4,94%	-		-		-		-					
8	ESQUADRIAS/FERRAGENS	22.227,00	3,23%	-		-		-		-					
9	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	30.146,32	4,38%	-		-		-		-					
10	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	43.024,90	6,26%	-		-		-		-					
11	PINTURA	15.855,76	2,31%	15.855,76	100%	-		-		-					
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.350,35	0,92%	6.350,35	100%	-		-		-					
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.778,68	1,57%	2.155,74	20%	-		-		-					
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.343,78	1,07%	1.468,76	20%	-		-		-					
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.036,30	0,44%	607,26	20%	-		-		-					
16	LIMPEZA DE OBRA	4.567,49	0,66%	4.567,49	100%	-		-		-					
REFORMA PRÉDIO EXISTENTE															
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.817,57	0,99%	-		-		-		-					
2	MOVIMENTO DOS SOLOS	256,76	0,04%	-		-		-		-					
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	3.198,61	0,47%	1.599,31	50%	-		-		-					
4	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	2.519,65	0,37%	2.519,65	100%	-		-		-					
5	COBERTURA (saguão de entrada)	21.502,12	3,13%	-		21.502,12	100%	-		-					
6	ESQUADRIAS/FERRAGENS	57.450,32	8,35%	-		-		57.450,32	100%	-					
7	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	21.615,50	3,14%	-		21.615,50	100%	-		-					
8	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	93.963,56	13,66%	46.981,78	50%	46.981,78	50%	-		-					
9	PINTURA	10.677,69	1,55%	-		-		-		10.677,69	100%				
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.318,65	2,95%	-		-		20.318,65	100%	-					
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.523,55	1,38%	2.857,07	30%	2.857,07	30%	1.904,71	20%	1.904,71	20%				
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.017,45	0,87%	1.805,24	30%	1.805,24	30%	1.203,49	20%	1.203,49	20%				
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	18.415,39	2,68%	5.524,62	30%	5.524,62	30%	3.683,08	20%	3.683,08	20%				
14	LIMPEZA DE OBRA	568,58	0,08%	-		-		-		568,58	100%				
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO															
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ SERVIÇOS PRELIMINARES	2.429,91	0,35%	-		-		-		-					
2	MOVIMENTO DOS SOLOS	34.329,65	4,99%	10.298,90	30%	-		-		-					
3	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	10.111,50	1,47%	5.055,75	50%	-		-		-					
4	PINTURA	7.003,79	1,02%	-		7.003,79	100%	-		-					
TOTAL GERAL		R\$ 687.799,63	100,00%												
VALOR DESEMBOLSO MENSAL				R\$	122.549,74	17,82%	R\$	122.142,70	17,76%	R\$	96.266,26	14,00%	R\$	20.534,56	2,99%
ACUMULADO MENSAL				R\$	448.856,12	65,26%	R\$	570.998,82	83,02%	R\$	667.265,07	97,01%	R\$	687.799,63	100,00%

RESP. TÉCNICO: FABIANA DE DAVID - ARQTª E URBª - CAU A44114-7